

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|--------|---|----------------|-------------------------|----------------|
| 計画の名称 | 泉佐野市下水道整備計画（その2） | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度～平成31年度（5年間） | 交付対象 | 泉佐野市 | | | | | | | | |
| 計画の目標 | ・下水道整備を計画的に行い、市民にとって快適で衛生的な生活ができるまちづくりを目指す。 | | | | | | | | | | |
| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | | | | | | | | |
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | | | | | | |
| | | 当初現況値 (H27当初) | 中間目標値 (H29末) | 最終目標値 (H31末) | 備考 | | | | | | |
| 1 | ・下水道処理人口普及率を35.2%（H27年度当初）から38.5%（H31年度末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 =（下水道を利用できる人口（人）／住民基本台帳人口（人）） ※住民基本台帳人口：平成26年3月31日現在 101,554人 | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 計画 実績 | 合計 (A+B+C) | 2,033百万円 1,380百万円 | A | 2,013百万円 1,353百万円 | B | - - | C | 20百万円 27百万円 | 効果促進事業費の割合 C／(A+B+C) | 0.98% 1.92% |

事後評価

| | |
|---|------------------------------------|
| ○事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 泉佐野市において策定した「事後評価方針」に基づき、令和2年12月22日の上下水道局内審議において定量的指標の達成状況、事業効果の発現状況などを検証するとともに、令和3年1月8日～1月29日までの間、パブリックコメントを実施し、第三者の意見を広く求めることにより、今後の整備方針を検討することとした。 | 令和3年1月 公表の方法 泉佐野市のホームページ上で公表 |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|----------|------|------------|---------|------------------|-------------------------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町 村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | |
| A07-001 | 下水道 | 一般 | 泉佐野市 | 直接 | 泉佐野市 | 管渠 (汚水) | 新設 | 湾岸中部処理区 汚水管渠整備事業 | 汚水管渠φ=200～350mm、L=9.5km | 泉佐野市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2,013 | 計画 |
| | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1,353 | 実施 |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町 村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町 村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | |
| | 下水道 | 一般 | 泉佐野市 | 間接 | 個人 | 汚水 | 新設 | 水洗便所改造奨励金交付事業 | 交付金5万円×400件 | 泉佐野市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 計画 |
| | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 27 | 実施 |
| 水洗便所改造奨励金を交付することにより下水道利用を促進し、事業効果拡大を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|----------------|
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | ・良好な水環境の保全に資する事業として計画的かつ効率的な下水道整備区域の拡大を行い、下水道処理人口普及率を35.2%（H26末）から40.8%（H31末）に増加させたことにより、公共用水域の水質保全が図られた。 ・下水道利用を促進することによる「生活環境の改善」や「公共用水域の水質保全」などの事業効果を早期に発現させることにより、将来にわたり快適に暮らせるまちづくりに寄与することができた。 | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標① 下水道処理人口普及率 | 最終目標値 38.5% | 最終実績値 40.8% |
| | | 目標値と実績値に差が出た要因 本整備計画対象事業のほか、早期の普及促進に必要な事業として市単独事業など、他の整備すべき路線整備を進めたことにより、目標値を上回る整備となった。 【目標値の算出根拠】 $39,076人 \div 101,554人^{※1} \times 100 = 38.5\%$ ※1 平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口 【実績値の算出根拠】 $40,908人 \div 100,287人^{※2} \times 100 = 40.8\%$ ※2 令和2年3月31日現在の住民基本台帳人口 | |

3. 特記事項（今後の方針等）

平成27年度から平成31年度までの5年間の社会資本総合整備計画に基づく下水道事業を実施し、定量的指標（下水道処理人口普及率）は目標を達成することができた。今後は、本市の汚水整備状況及び経営状況に鑑み、更なる計画的、効率的な汚水整備による普及促進に努め、「生活環境の改善」・「公共用水域の水質保全」などの事業効果の早期発現を図り、快適で衛生的なまちづくりの推進に取り組んでいくものとする。