

泉佐野市立小学校施設一覧表

平成26年4月1日現在

資料 3-1

建替優先度

学校名	番号	台帳番号	建物区分	建設年月	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断		耐震化計画	築年数	築60年までの年数
								IS値	優先度ランク			
第一小学校	1	10-1	普通教室・特別教室	S. 48.3	鉄筋コンクリート	3	859			平成22年補強済	41	19
		10-2	普通教室・特別教室	S. 52.2	鉄筋コンクリート	3	641			平成23年補強済	37	23
	2	15	便所	H. 10.3	鉄骨	3	130			新耐震	16	44
	3	18-1.2	屋内運動場・管理室	H. 23.2	鉄筋コンクリート	2	1,929			新耐震	3	57
	4	17	普通教室	H. 23.2	鉄筋コンクリート	4	1,989			新耐震	3	57
第二小学校	5	18	普通教室・特別教室・管理室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	2,411			新耐震	4	56
	6	19	普通教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	3	603			新耐震	4	56
	7	20	普通教室・特別教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	748			新耐震	4	56
	8	21	普通教室・特別教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	1,911			新耐震	4	56
	9	22	屋内運動場	H.25.3	鉄筋コンクリート	1	1,058			新耐震	1	59
第三小学校	10	8	屋内運動場	S. 33.3	鉄筋コンクリート	1	434	I		平成26年改築	0	60
	11	12	普通教室・管理室	S. 50.7	鉄筋コンクリート	3	1,536	III		平成26年補強	39	21
		13	配膳室	S. 50.7	鉄筋コンクリート	1	126					
	12	16-1	普通教室・特別教室	S. 62.5	鉄筋コンクリート	3	1,340			新耐震	27	33
	16-2	特別教室	S. 62.5	鉄筋コンクリート	3	127			新耐震	27	33	
日新小学校	13	10-1	普通教室	S. 45.8	鉄筋コンクリート	3	645			平成24年補強済	44	16
		10-2	普通教室・特別教室	S. 54.3	鉄筋コンクリート	3	1,100			平成24年補強済	35	25
	14	14	普通教室・特別教室・管理室	S. 59.5	鉄筋コンクリート	3	1,991			新耐震	30	30
	15	19-1	屋内運動場	H. 10.3	鉄筋コンクリート	1	1,244			新耐震	16	44
		19-2	連携施設	H. 10.3	鉄筋コンクリート	1	260			新耐震	16	44
北中小学校	16	11	普通教室・管理室	S. 53.3	鉄筋コンクリート	3	1,641	0.51		平成26年補強	36	24
	17	12	特別教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	986			新耐震	32	28
	18	13	普通教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	2,023			新耐震	32	28
	19	16	屋内運動場	H. 21.3	鉄筋コンクリート	1	1,209			新耐震	5	55
長坂小学校	20	1-1	普通教室	S. 41.3	鉄筋コンクリート	3	1,375			平成23年補強済	48	12
	21	1-2	特別教室	S. 43.6	鉄筋コンクリート	3	1,017			平成23年補強済	46	14
	22	2-1	普通教室	S. 41.12	鉄筋コンクリート	3	916			平成23年補強済	48	12
		5	渡り廊下(吹抜け)	S. 41.12	鉄筋コンクリート	2	50			平成23年補強済(改築)	3	57
	23	2-2	普通教室・特別教室・管理室	S. 44.8	鉄筋コンクリート	3	936			平成23年補強済	45	15
	24	7	屋内運動場	S. 45.8	鉄筋コンクリート	1	708			平成23年補強済	44	16
日根野小学校	25	3	特別教室	S. 45.8	鉄筋コンクリート	3	803			平成22年補強済	44	16
	26	7	特別教室	S. 52.2	鉄筋コンクリート	3	667			平成22年補強済	37	23
	27	10	屋内運動場	S. 63.3	鉄筋コンクリート	1	920			新耐震	26	34
	28	13-1	普通教室・特別教室・管理室	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	1,448			新耐震	31	29
		13-2	渡り廊下	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	61			新耐震	31	29
	29	13-3	普通教室	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	1,049			新耐震	31	29
	30	14	普通教室	H. 18.3	鉄筋コンクリート	3	1,146			新耐震	8	52
	31	15	普通教室・特別教室	H. 23.3	鉄筋コンクリート	3	959			新耐震	3	57
	32	16	渡り廊下	H. 23.3	鉄骨	3	261			新耐震	3	57
	大木小学校	-	7	普通教室・特別教室・管理室	H. 13.2	木造	2	1,132			-	13
33		8-1	特別教室	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	655			新耐震	13	47
		8-2	渡り廊下	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	3			新耐震	13	47
-		9-1	連携施設	H. 13.2	木造	2	405			-	13	47
		9-2	渡り廊下	H. 13.2	木造	2	9			-	13	47
34		10-1	屋内運動場	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	515			新耐震	13	47
	10-2	倉庫	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	47			新耐震	13	47	
上之郷小学校	35	12-1	普通教室・特別教室・管理室	H. 2.8	鉄筋コンクリート	3	2,419			平成22年補強済	24	36
		12-2	屋内運動場	H. 2.8	鉄筋コンクリート	4	851			平成22年補強済	24	36
	36	15	普通教室	H. 21.2	鉄骨	3	259			新耐震	5	55
	37	16	EV棟	H. 21.2	鉄骨	3	50			新耐震	5	55
長南小学校	38	1	普通教室・管理室	S. 44.12	鉄筋コンクリート	3	1,046			平成23年補強済	45	15
	39	14	渡り廊下	S. 44.12	鉄骨	2	22			-	45	15
	40	2	管理室	S. 44.12	鉄筋コンクリート	2	408			平成23年補強済	45	15
		13	渡り廊下	S. 44.12	鉄骨	2	60			平成23年補強済	45	15
	41	3	普通教室	S. 39.11	鉄筋コンクリート	2	1,103			平成23年補強済	50	10
	42	16	屋内運動場	H.25.3	鉄筋コンクリート	1	1,061			新耐震	1	59
	43	11	特別教室	S. 46.11	鉄筋コンクリート	3	806			平成23年補強済	43	17
	44	12	普通教室	S. 46.11	鉄筋コンクリート	3	1,031			平成23年補強済	43	17
45	15	普通教室・特別教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	917			平成23年補強済	40	20	
末広小学校	46	3	普通教室・管理室	S. 47.2	鉄筋コンクリート	3	2,107	0.38		平成25年補強	42	18
	47	6	屋内運動場	S. 48.8	鉄筋コンクリート	1	760	0.096		平成25年補強	41	19
	48	8-1	普通教室・特別教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	1,777	0.54		平成25年補強	40	20
		8-2	普通教室	S. 53.3	鉄筋コンクリート	3	515				36	24
	49	17	普通教室・特別教室	S. 61.2	鉄筋コンクリート	3	1,453			新耐震	28	32
佐野台小学校	50	1-1	普通教室	S. 48.3	鉄筋コンクリート	3	1,400	II		平成26年補強	41	19
		1-2	普通教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	594				41	19
		9	配膳室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	1	126			平成26年補強	41	19
	51	5	特別教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	825	II		平成26年補強	41	19
	52	6	普通教室・特別教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	1,647	II		平成26年未使用	41	19
	53	10	屋内運動場	S. 52.3	鉄筋コンクリート	1	720	v		平成26年補強	37	23
中央小学校	54	1	普通教室・特別教室・管理室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	2,094	0.59		平成26年補強	33	27
	55	2	特別教室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	428	0.46		平成26年補強	33	27
	56	3-1	普通教室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	1,693	0.40		平成26年補強	33	27
	57	4	屋内運動場	S. 56.3	鉄筋コンクリート	1	725	0.78		平成26年補強	33	27
	58	8-1	普通教室	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	550			新耐震	9	51
		3-2	渡り廊下	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	49			新耐震	9	51
59	8-2	普通教室	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	425			新耐震	9	51	

21.0 ⑧

21.0 ④

20.5 ⑦

26.67 ⑭

①

①

⑬

26.67

13.8

③

③

15.5

⑥

20.3

⑤

19.7

⑮

27.0

泉佐野市立中学校施設一覧表

平成26年4月1日現在

学校名	棟番号	台帳番号	建物区分	建設年月	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断		耐震化計画	築年数	築60年までの年数	
								IS値	優先度ランク				
第三中学校	60	15	普通教室・特別教室・管理室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	4	1,597	平成22年補強済			40	20	21.0
	61	33	普通教室・特別教室・管理室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	4	2,132	平成22年補強済			40	20	
	62	16	管理室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	3	760	平成22年補強済			40	20	
	63	17	特別教室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	1	294	1.07	耐震性あり		40	20	
	64	29	屋内運動場	S. 54.3	鉄筋コンクリート	2	1,037	0.13	平成26年補強		35	25	
	65	34	普通教室	H. 20.3	鉄筋コンクリート	3	1,849	新耐震			6	54	
	66	37	エレベータ棟	H. 21.2	鉄骨	3	42	新耐震			5	55	
	67	38	武道場	H. 23.3	鉄筋コンクリート	1	450	新耐震			3	57	
日根野中学校	68	6	屋内運動場	S. 38.4	鉄筋コンクリート	1	500	Ⅲ	平成26年改築		0	60	26.0
	69	12	普通教室・特別教室	S. 55.3	鉄筋コンクリート	3	1,090	Ⅲ	平成26年補強		34	26	
	70	14	管理室・特別教室	S. 55.3	鉄筋コンクリート	1	298	平成26年補強			34	26	
	71	18	普通教室・特別教室・管理室	H. 12. 8	鉄筋コンクリート	3	3,867	新耐震			14	46	
	72	18	普通教室・特別教室・管理室	H. 12. 8	鉄筋コンクリート	3		新耐震			14	46	
	73	20	多目的室	H. 12. 8	鉄筋コンクリート	2	308	新耐震			14	46	
長南中学校	74	4	普通教室	S. 37.8	鉄筋コンクリート	2	417	0.34	平成25年解体				14.8
	75	6	特別教室	S. 40.12	鉄筋コンクリート	2	567	0.34	平成25年補強		49	11	
	76	7	特別教室	S. 40.12	鉄筋コンクリート	1	269	0.16	平成25年補強		49	11	
	77	10	特別教室	S. 45.9	鉄筋コンクリート	3	783	0.38	平成25年補強		44	16	
	78	10-1	渡り廊下	S. 45.9	鉄筋コンクリート	2	25	0.38	平成25年解体		44	16	
	79	15	普通教室・特別教室・管理室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	2,424	0.44	平成25年補強		40	20	
		80	18-1	屋内運動場	H. 16. 2	鉄骨	2	1,243	新耐震			10	
		18-2	連携室	H. 16. 2	鉄骨	2	108	新耐震			10	50	
	81	19	武道場	H. 23.3	鉄筋コンクリート	1	450	新耐震			3	57	
佐野中学校	82	13-1	普通教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	1,669	0.40	平成26年補強		40	20	22.5
	83	13-2	普通教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	2,408	0.35	平成26年補強		40	20	
	84	14	管理室・特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	3	1,477	0.34	平成26年補強		39	21	
	85	15	管理室・特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	3	1,405	0.31	平成26年補強		39	21	
	86	16	特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	2	615	0.43	平成26年補強		39	21	
	87	17	特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	1	299	1.68	耐震性あり		39	21	
	88	21	特別教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	546	新耐震			32	28	
	89	22	屋内運動場	S. 57.2	鉄筋コンクリート	1	608	新耐震			32	28	
	90	24	屋内運動場	H. 22. 3	鉄筋コンクリート	1	1,321	新耐震			4	56	
新池中学校	91	10	普通教室・特別教室・管理室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	4	2,360	0.53	平成25年補強		38	22	22.0
	92	11	普通教室・管理室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	4	1,410	0.42	平成25年補強		38	22	
	93	12	普通教室・特別教室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	4	1,785	0.39	平成25年補強		38	22	
	94	13	特別教室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	1	300	1.43	耐震性あり		38	22	
	95	14	屋内運動場	S. 51.3	鉄筋コンクリート	2	909	0.34	平成25年補強		38	22	
	96	21	武道場	H. 23.3	鉄筋コンクリート	1	450	新耐震			3	57	

※ RC建築物の耐用年数は概ね60年といわれるため、築60年まで30年以下をめやすに優先度を作成

建替優先順位	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
	長坂小学校	長南中学校	長南小学校	佐野台小学校	末広小学校	日新小学校	第三小学校	第一小学校	第三中学校	新池中学校	佐野中学校	日根野中学校	北中小学校	日根野小学校	中央小学校
	5棟	5棟	8棟	6棟	4棟	2棟	2棟	3棟	5棟	5棟	8棟	2棟	3棟	6棟	4棟
	13.8	14.8	15.5	19.7	20.3	20.5	21.0	21.0	21.0	22.0	22.5	26.0	26.67	26.67	27.0